

परोहा नगरपालिका लौकाहा

आ.व. १५।०।७६

रु १० लाख भन्दा बढीको भित्रीको निर्माणधिन योजनाहरु

कार्यपालिकाको  
निर्देशनामा तालिम

कामको विवरण	लागत अनुमान	समुभौता रकम	यस वर्षको भुक्तानी	म्याद थपभएको मिति	भरीएसन थप/घट	कार्य सम्पन्न अवस्था
महिगाही प्र.वि. भवन निर्माण	४१,२३,४८०।५१	४१,०५,७४६।६९	७,००,०००।००	२०७६।०३।३१	छैन	निर्माणधिन
बडा न. ८ मिन्तल प्र.वि. पाखरिया भवन निर्माण	४१,२३,४८०।५१	४०,५६,७७२।४६	१६,९०,०००।००	२०७६।०३।३१	छैन	निर्माणधिन
अनौनी बल मा.वि.	५१,०८,७८३।५०	५०,७७,६२०।००	२०,९०,०००।००	२०७६।०३।३१	छैन	निर्माणधिन
बडा न. ७ बडा कार्यालय निर्माण	४५,१२,०२३।०३	४५,०४,२४३।३४	१४,३२,४८६।००	२०७६।०३।३१	छैन	निर्माणधिन
प्र.वि. गम्पुरखापको भवन निर्माण	३५,३१,०२१।१६	३५,०७,४८७।६५	१४,४४,०००।००	२०७६।०३।३१	छैन	निर्माणधिन
नमनगर बडा कार्यालय भवन निर्माण	४५,१२,०२३।०३	४४,६८,७९८।४४	७,२०,४७५।००	२०७६।०३।३१	छैन	निर्माणधिन
निगाडवा मनगाड बडी नरकडीया मडक कानी पको	२,६३,४१,२०५।१९	२,५३,३९,१७६।८३	१,०४,६२,७९,०।००	२०७६।०३।३१	छैन	निर्माणधिन



प्रमाणित गर्ने  
गोब प्रकाश शर्मा

नगर प्रशासकीय अधिकारी